産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理の行程

令和5年5月15日　更新

受け入れ											
廃プラスチック類	2022.30t（7.97%）	選別	2007.60t	売却	AA社	130.03t（0.557%）	燃料用原料				
		破砕	14.70t	処分委託	AB社	4.39t（0.019%）	破砕	再生利用			
					AC社	121.96t（0.523%）	破砕	発電用燃料			
					AD社	379.05t（1.625%）	破砕		AI社	管理型埋立	
					AE社	167.21t（0.717%）	圧縮		AJ社	安定型埋立	
					AF社	55.74t（0.239%）	圧縮		AK社	安定型埋立	
					AG社	248.50t（1.065%）	選別・焼却		AL社	管理型埋立	
					AH社	3.08t（0.013%）	選別		AM社	焼却・焼成	再資源化
紙くず	1206.12t（4.75%）	選別	1206.12t	売却	BA社	409.67t（1.756%）	紙成形品原料				
				処分委託	BB社	213.00t（0.913%）	選別・焼却		BE社	管理型埋立	
					BC社	11.70t（0.050%）	破砕	発電用燃料			
					BD社	2.40t（0.010%）	焼却		BF社	管理型埋立	
木くず	2479.43t（9.77%）	選別	2479.43t	処分委託	CA社	4164.88t（17.851%）	破砕	燃料用原料			
					CB社	383.90t（1.645%）	選別・焼却		CD社	管理型埋立	
					CC社	309.10t（1.325%）	破砕	燃料用原料			
繊維くず	5.65t（0.02%）	選別	5.65t	処分委託	DA社	4.82t（0.021%）	破砕	燃料用原料			
					DB社	0.66t（0.003%）	選別		DC社	焼却・焼成	セメント原料
金属くず	1399.25t（5.52%）	選別	1396.61t	売却	EA社	800.88t（3.433%）	製鋼原料				
		破砕	2.64t		EB社	138.82t（0.595%）	製鋼原料				
					EC社	128.14t（0.549%）	製鋼原料				
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	4802.07t（18.93%）	選別	4802.07t	処分委託	GA社	473.00t（2.027%）	選別		GH社	焼却・焼成	セメント原料
					GB社	10.00t（0.043%）	破砕	再生路盤材			
					GC社	3352.50t（14.369%）	破砕	再生品原料			
					GD社	30.00t（0.129%）	選別		GI社	管理型埋立	
					GE社	36.00t（0.154%）	安定型埋立				
					GF社	10.00t（0.043%）	安定型埋立				
					GG社	43.00t（0.184%）	破砕		GJ社	焼却・焼成	セメント原料
がれき類	1633.18t（6.44%）	選別	1633.18t	処分委託	HA社	745.18t（3.194%）	破砕	再生路盤材			
					HB社	74.00t（0.317%）	破砕	再生路盤材			
					HC社	44.40t（0.190%）	選別		HF社	管理型埋立	
					HD社	29.60t（0.127%）	安定型埋立				
					HE社	185.00t（0.793%）	安定型埋立				
建設混合廃棄物	11823.43t（46.60%）	選別	11823.43t	処分委託	IA社（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類）	868.82t（3.724%）	破砕		IG社	管理型埋立	
					IB社（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず）	6210.00t（26.616%）	押出成形	燃料用原料			
					IC社（がれき類、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず）	618.00t（2.649%）	安定型埋立				
					ID社（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず）	2550.00t（10.929%）	焼却		IH社	管理型埋立	
					IE社（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず）	107.38t（0.460%）	破砕	再資源化			
					IF社（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類、紙くず、木くず、金属くず、ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず、がれき類）	267.00t（1.144%）	管理型埋立				

※建設混合廃棄物の選別処理後は「廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラ陶、がれき類」の各単品目の持出量にも含まれる。

集計期間	受入量	持出量	処理前保管量	処理後保管量
令和4年4月1日～令和5年3月31日	25371.43t（100.00%）	23331.80t（100.00%）	21.5t	32.5t

※換算比重に関しては愛知県の基準に沿い、以下の数値を使用しております。（t / ㎥）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.35	金属くず	1.13
紙くず	0.30	ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず	1.00
木くず	0.55		
繊維くず	0.12	がれき類	1.48
		建設混合廃棄物	1.00